



无锡市东舟船舶设备股份有限公司

WUXI DONGZHOU MARINE EQUIPMENT CO.,LTD.

http:// www.chuanpo.com E-mail: wuxidongzhou@chuanpo.com 地址: 无锡市锡山区东北塘街道农石路 22 号 邮编: 214191

(减摇水舱)调试确认单 编号_____

合同单位		合同编号			
授权确认人		电话/传真			
船名/船号					
序 号	设备名称	规格型号	单位	数量	备 注
1	气阀组件		套	XX	
2	水阀组件		套	XX	
3	液位传感器组件		套	2	
4	气动控制箱		套	2	
5	电控系统		套	1	含控制箱、驾驶室操控板
	气瓶组件		套	1	
确认气阀、水阀、电控制系统重要项目安装、连接是否符合标准, 达到标准“√”, 未达到标准“×”					
内容	项目名称	标 准	达到标准	未达到标准	
电气部分	减摇水舱的主电源应供电		√		
	检查控制箱的电缆接头、开关、指示灯、连接电缆是否敷设到位		完好无损		
	检查随动箱的电缆接头、开关、指示灯、保险丝、电缆是否敷设到位		完好无损		
	控制箱		在集控室艏艉位置安装到位		
气动部分	外部气动管路是否安装到位				
	气瓶组件是否安装到位		符合安装技术条件		
	检查气动控制箱气动元件、分水过滤器外观和气瓶的压力表		完好无损		
气阀、水阀、液位传感器	气阀、水阀按布置图安装正确, 气道气密试验。		符合安装技术条件		
	液位传感器组件是否安装到位, 水舱是否注水		符合安装技术条件		
其它	备件箱开箱有无缺损件				
操作	配备专人负责		具有对产品掌握气动、电气相关的专业知识人员操作。		
现场调试联系人		电话			
确认结论	确认人签字		盖章: 日期: 年 月 日		
以上内容由甲方填写, 以下由乙方填写。					
确认结论	调试服务部签字		日期: 年 月 日		

- 说明: 1. 用户要求产品调试, 必须填写《确认单》, 确认以上项目, 并对确认的项目承担责任;
 2. 调试服务部审核《确认单》, 对满足设备调试条件的用户, 向运营部提交设备《调试通知单》、《确认单》
 3. 我公司将安排____名调试工程师, 到现场为期____天的指导调试服务, 请安排好现场调试人员。
 4. 如贵司准备工作未做好使调试的周期延期, 其延期的时间应按(300-600)元/人/天 收取费用。